

BDI 25,99%

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
LOCAL: AV. PRIMAVERA, N.º 300, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE/MT

DATA: 03/05/2022
LEIS SOCIAIS: 113,04%

RESUMO				1 a 30 DIAS		31 a 60 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL
AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE							
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	179.650,08	9,34%	22.456,26	12,50%	22.456,26	12,50%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	54.877,31	2,85%	54.877,31	100,00%	0,00	0,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	39.419,46	2,05%	39.419,46	100,00%	0,00	0,00%
4.0	FUNDAÇÃO	139.307,26	7,24%	0,00	0,00%	139.307,26	100,00%
5.0	ESTRUTURA	257.519,39	13,39%	0,00	0,00%	51.503,88	20,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	15.385,38	0,80%	0,00	0,00%	15.385,38	100,00%
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	134.619,24	7,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	ESQUADRIAS	60.148,86	3,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.0	COBERTURAS	270.093,72	14,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.0	REVESTIMENTOS	108.419,57	5,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.0	PISOS	105.453,54	5,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.0	FORROS	71.750,39	3,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	124.351,93	6,47%	24.870,39	20,00%	0,00	0,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	219.097,57	11,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.0	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	3.489,11	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0	PINTURAS	128.057,54	6,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0	ACESSIBILIDADE	4.903,28	0,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.692,01	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VALOR TOTAL DA OBRA		1.923.235,64	100,00%	141.623,42	7,36%	228.652,78	11,89%
				141.623,42	7,36%	370.276,19	19,25%

Alexandre Cesar da Silva Moraes
Engenheiro Civil
CREA 120.156.967-2

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
LOCAL: AV. PRIMAVERA, N.º 300, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE/MT

BDI 25,99%
 DATA: 03/05/2022
 LEIS SOCIAIS: 113,04%

RESUMO				61 a 90 DIAS		91 a 120 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL
AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE							
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	179.650,08	9,34%	22.456,26	12,50%	22.456,26	12,50%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	54.877,31	2,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	39.419,46	2,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	FUNDAÇÃO	139.307,26	7,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.0	ESTRUTURA	257.519,39	13,39%	77.255,82	30,00%	77.255,82	30,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	15.385,38	0,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	134.619,24	7,00%	33.654,81	25,00%	33.654,81	25,00%
8.0	ESQUADRIAS	60.148,86	3,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.0	COBERTURAS	270.093,72	14,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.0	REVESTIMENTOS	108.419,57	5,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.0	PISOS	105.453,54	5,48%	0,00	0,00%	52.726,77	50,00%
12.0	FORROS	71.750,39	3,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	124.351,93	6,47%	0,00	0,00%	49.740,77	40,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	219.097,57	11,39%	65.729,27	30,00%	0,00	0,00%
15.0	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	3.489,11	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0	PINTURAS	128.057,54	6,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0	ACESSIBILIDADE	4.903,28	0,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.692,01	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VALOR TOTAL DA OBRA		1.923.235,64	100,00%	199.096,16	10,35%	235.834,43	12,26%
				569.372,35	29,60%	805.206,78	41,87%

Alexandre Cesar da Silva Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA 120.156.967-2

BDI 25,99%

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
LOCAL: AV. PRIMAVERA, N.º 300, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE/MT

DATA: 03/05/2022
LEIS SOCIAIS: 113,04%

RESUMO				121 a 150 DIAS		151 a 180 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL
AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE							
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	179.650,08	9,34%	22.456,26	12,50%	22.456,26	12,50%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	54.877,31	2,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	39.419,46	2,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	FUNDAÇÃO	139.307,26	7,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.0	ESTRUTURA	257.519,39	13,39%	51.503,88	20,00%	0,00	0,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	15.385,38	0,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	134.619,24	7,00%	33.654,81	25,00%	33.654,81	25,00%
8.0	ESQUADRIAS	60.148,86	3,13%	30.074,43	50,00%	30.074,43	50,00%
9.0	COBERTURAS	270.093,72	14,04%	0,00	0,00%	135.046,86	50,00%
10.0	REVESTIMENTOS	108.419,57	5,64%	0,00	0,00%	54.209,79	50,00%
11.0	PISOS	105.453,54	5,48%	52.726,77	50,00%	0,00	0,00%
12.0	FORROS	71.750,39	3,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	124.351,93	6,47%	37.305,58	30,00%	0,00	0,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	219.097,57	11,39%	0,00	0,00%	131.458,54	60,00%
15.0	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	3.489,11	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0	PINTURAS	128.057,54	6,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0	ACESSIBILIDADE	4.903,28	0,25%	4.903,28	100,00%	0,00	0,00%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.692,01	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VALOR TOTAL DA OBRA		1.923.235,64	100,00%	232.625,01	12,10%	406.900,69	21,16%
				1.037.831,79	53,96%	1.444.732,48	75,12%

Alexandre Cesar da Silva Moraes
Engenheiro Civil
CREA 120.156.967-2

Da Rocha

Engenharia, Projetos e Consultoria Ambiental.

BDI 25,99%

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
LOCAL: AV. PRIMAVERA, N.º 300, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE/MT

DATA: 03/05/2022
LEIS SOCIAIS: 113,04%

RESUMO				181 a 210 DIAS		211 a 240 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL
AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE							
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	179.650,08	9,34%	22.456,26	12,50%	22.456,26	12,50%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	54.877,31	2,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	39.419,46	2,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	FUNDAÇÃO	139.307,26	7,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.0	ESTRUTURA	257.519,39	13,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	15.385,38	0,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	134.619,24	7,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	ESQUADRIAS	60.148,86	3,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.0	COBERTURAS	270.093,72	14,04%	135.046,86	50,00%	0,00	0,00%
10.0	REVESTIMENTOS	108.419,57	5,64%	54.209,79	50,00%	0,00	0,00%
11.0	PISOS	105.453,54	5,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.0	FORROS	71.750,39	3,73%	43.050,23	60,00%	28.700,16	40,00%
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	124.351,93	6,47%	0,00	0,00%	12.435,19	10,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	219.097,57	11,39%	0,00	0,00%	21.909,76	10,00%
15.0	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	3.489,11	0,18%	0,00	0,00%	3.489,11	100,00%
16.0	PINTURAS	128.057,54	6,66%	0,00	0,00%	128.057,54	100,00%
17.0	ACESSIBILIDADE	4.903,28	0,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.692,01	0,35%	0,00	0,00%	6.692,01	100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA		1.923.235,64	100,00%	254.763,14	13,25%	223.740,03	11,63%
				1.699.495,61	88,37%	1.923.235,64	100,00%

Alexandre Cesar da Silva Moraes
Engenheiro Civil
CREA 120.156.967-2